

自贡市老年病医院建设项目一期工程 2019 年工程 进度说明

自贡市老年病医院建设项目于 2018 年 12 月 3 日开工建设，2019 年 9 月 17 日项目主体封顶，比计划工期提前 100 天。截止到 12 月底，屋面结构层施工完成，室内外二次结构墙体砌筑、抹灰、强弱电、消防管道、保温、防水等施工完成 50%。

工程建设总投资 4.026 亿元，截止到 2019 年底，累计收到专项债券资金 0.9 亿元，其中：2019 年 3 月 25 日发行的 2019 年四川省医院建设专项债券（七期）-2019 年四川省医院建设政府专项债券（一百零三期）0.4 亿元，2019 年 3 月 25 日发行的 2019 年四川省医院建设专项债券（三期）-2019 年四川省医院建设政府专项债券（五十期）0.5 亿元；累计完成投资 1.05 亿元，其中：专项债券投资 0.9 亿元，自有资金 0.15 亿元。目前工程处于建设阶段。

